

कार्यालय कार्यपालन यंत्री कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के अधीन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

जिले में संभाग के अधीन जनवरी 2010 तक 1 मध्यम योजना कन्हरगांव परियोजना जलाशय, 11 लघु सिंचाई योजनायें, इस प्रकार कुल 12 सिंचाई योजनाये निर्मित हो चुकी है । उक्त 12 योजनाओं से जिले में 6971 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं रबी हेतु सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है ।

निर्माणाधीन नाबार्ड स्वीकृत योजनायें :-

जिले में कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा के अधीन कुल 10 योजनाएँ की नाबार्ड से स्वीकृत प्राप्त हैं जिनकी लागत 4506.35 लाख रुपये है । इन योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें वर्ष 2009-10 तक पूर्ण करना परिलक्षित हैं । इन योजनाओं की पूर्ण होने पर जिले में 5637 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी ।

योजना मद अन्तर्गत निर्माणाधीन योजना :-

योजना मद के अन्तर्गत संभाग अधीन 4 लघु सिंचाई योजनाये एवं 2 स्टापडेम कुल 6 योजनाएँ निर्माणाधीन है जिनकी लागत 813.57 लाख रुपये है इन योजनाओं से 4 स्टापडेमों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है । शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं । इन योजनाओं के पूर्ण हाने पर 1032 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता होगी ।

प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाएं :-

जिले में विभाग के अधीन 5 लघु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है जिसकी लागत रुपये 3368.48 लाख एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 2641 हेक्टेयर है । उक्त योजनाओं को नाबार्ड/ए.आई.बी.पी. मद के अन्तर्गत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

नवीन सर्वेक्षित योजनायें :-

जिले में सभाग के अधीन 16 सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है, जिनकी अनुमानित लागत 10057.58 लाख रूपयें हैं । उक्त में से 12 योजनाओं के डी.पी.आर. उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये जा चुके है । इन योजनाओं से 9270 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करना प्रस्तावित हैं ।

सर्वेक्षणाधीन योजनायें :-

जिले में विभाग के अधीन 12 सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया जाना प्रस्तावित है । इनमें उक्त योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य 03/2010 तक किया जाना लक्षित है । इन योजनाओं से 3240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करना अनुमानित हैं ।

नवीन सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित योजनायें :-

जिले में विभाग के अधीन 05 सिंचाई योजनाओं का नवीन सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित है । इनमें उक्त योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य 03/2010 तक किया जाना लक्षित है । इन योजनाओं से 1360 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करना अनुमानित हैं ।

(डी.के. मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री
कन्हरगांव परियोजना संभाग
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

कन्हरगांव परियोजना संभाग छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

सिंचाई योजनाओं की प्रगति जानकारी वर्ष 2009-2010 (जनवरी/2010)

निर्मित योजनाएं :-

क्षेत्र-हेक्टर में, जलमात्रा-मि.घ.मी. में

सं० क्र०	विधान सभा क्षेत्र	विकास खंड	योजना का नाम	लागत (लाख रु.)	रूपांकित सिंचाई क्षमता			कुल संग्रहित उपयोगी जल मात्रा (MCUM)	वर्ष 2009-10 में दिनांक 31.12.09 तक संग्रहित उपयोगी जल मात्रा (MCUM)	संग्रहित जल मात्रा का प्रतिशत	पेय जल हेतु सुरक्षित जल की मात्रा	वर्ष 2009-10 में रबी सिंचाई हेतु लक्ष्य (हेक्टेयर)	वर्ष 2009-10 में खरीफ हेतु सिंचाई लक्ष्य	2009-10 में खरीफ सिंचाई उपलब्धियां
					खरीफ	रबी	योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अ मध्यम योजना :-														
1	परासिया 127	मोहखेड / परासिया	कन्हरगांव जलाशय	1724.39	1309	2233	3542	23.07	11.17	48%	7.08 मि.घ.मी.पानी छिन्दवाड़ा शहर को प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है तथा वर्तमान में जल प्रदाय किया जा रहा है तथा अगामी वर्षा ऋतु माह जुन 2010 तक के लिये पेय जल हेतु पर्याप्त जल राशि का भण्डारण किया जा चुका है ।	800	1309	जिले में अच्छी वर्षा के फलस्वरूप भी कृषकों के द्वारा खरीफ फसल हेतु जलाशयों से पानी की मांग नहीं रही है ।
योग :- 1				1724.39	1309	2233	3542	23.07	11.17	48%	-	800	1309	
ब लघु सिंचाई योजनाएं :-														
1	सौसर 125	मोहखेड	उमरिया दलेल जलाशय	317.36	223	384	607	1.603	0.392	24%	-	300	223	
2	सौसर	मोहखेड	कामठी जलाशय	114.24	45	90	135	0.435	0.020	5	-	20	40	
3	सौसर	मोहखेड	चारगांव करबल जला0	91.78	31	92	123	0.298	0.152	51	-	50	31	
4	सौसर	मोहखेड	शिवलालढाना जलाशय	309.19	200	277	477	1.170	0.444	38%	-	125	200	50 हेक्ट.रबी सिंचाई
5	सौसर	मोहखेड	भाजीपानी खुर्द जलाशय	272.56	130	175	305	1.112	0.334	30%	-	100	-	
6	सौसर	मोहखेड	पालामऊ जलाशय	169.55	70	125	195	0.843	-	-	-	-	-	
7	छिन्दवाड़ा 126	छिन्दवाड़ा	पखाडिया जलाशय	79.32	222	312	534	2.160	0.122	6%	-	50	222	
8	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	रामगढी जलाशय	86.14	27	60	87	0.247	-	-	-	-	27	
9	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	भाजीपानी जलाशय	73.67	45	50	95	0.256	0.075	29.29%	-	15	45	
10	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पुलपुलडोह जलाशय	345.66	162	243	405	1.610	1.245	77.33%	-	200	162	
11	छिन्दवाड़ा	छिंदवाड़ा	थांवरी जलाशय	361.71	182	284	466	1.701	0.418	94%	-	50	-	
योग :- 11				2221.18	1337	2092	3429	11.435	3.202	-	-	910	950	-

निर्माणाधीन योजनाएं

क्षेत्र-हेक्टर में, जलमात्रा-मि.घ.मी. में

सो क्र०	विधान सभा क्षेत्र	विकास खंड	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता	03/09 तक कुल व्यय	वर्ष 2009-10 में 01/10 तक प्राप्त आबंटन व्यय		कुल व्यय 01/10 तक (7+9)	भौतिक प्रगति		अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि	रिमार्क
							आबंटन	व्यय		शीर्ष कार्य	नहर कार्य		
							8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

लघु योजनाएं :-

नाबार्ड से स्वीकृत योजनाएं :-

1	चौरई 124	चौरई	दिलावरमोहगांव जलाशय	290.12	300	264.85	810.00	10.20	275.05	85%	50%	03/10	निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। समयावधि की स्वीकृति मु.अ.सिवनी से अपेक्षित हैं। व्यय की अंतिम तिथि 31.3.2010 भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	चौरई	चौरई	लिखड़ी जलाशय	180.82	182	64.47		56.40	120.87	20%	-	03/11	भू-अर्जन हेतु माह 12/09 में रु. 52.57 लाख का भुगतान किया जा चुका है। भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	चौरई	चौरई	जमुनिया जलाशय	177.30	176	83.34		13.27	96.61	25%	-	06/10	भू-अर्जन हेतु माह 12/09 में रु. 4.396 लाख का भुगतान किया जा चुका है। भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4	चौरई	बिछुआ	सिलोटा जलाशय	212.75	213	196.95		37.56	234.51	85%	70%	06/10	निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। आबंटन के अभाव में कार्य समुचित गति नहीं ले पा रहा है। इसमें नाबार्ड से व्यय की अंतिम तिथि 31.3.2010
5	सौसर 125	छिन्दवाड़ा	केकडा जलाशय	404.69	607	413.82		0.00	413.82	100%	95%	03/10	शीर्ष कार्य पूर्ण किया जा चुका है आंशिक नहर निर्माण कार्य शेष हैं। जिससे 31.03.10 तक पूरा किया जाना है।
6	छिन्दवाड़ा 126	छिन्दवाड़ा	बीजेपानी जलाशय	168.04	195	152.16		31.50	183.66	90%	80%	12/09	निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। आबंटन के अभाव में कार्य समुचित गति नहीं ले पा रहा है। समयावधि की स्वीकृति मु.अ.सिवनी से अपेक्षित हैं। व्यय की अंतिम तिथि 31.03.10 है।
7	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	बोहनानाला जलाशय	1520.14	1600	141.52		513.01	654.53	-	-	6/09	1. योजना माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषित। 2. एजेन्सी निर्धारित। कार्य आ.क्र. 4243 एव 4250/दिनांक 14.12.07 को कार्य आदेश जारी किया गया। 3. भू-अर्जन हेतु माह 12/2009 में रु. 500.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है। भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	पांडुर्णा 128	मोहखेड	पंढरीखापा जलाशय	292.92	364	230.98		5.17	236.15	90%	75%	03/10	निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। समयावधि 31.03.10 तक वांछित है।
9	पांडुर्णा	मोहखेड	सारोठ जलाशय	947.77	1625	975.17		6.20	981.37	100%	45%	03/10	निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। आबंटन के अभाव में कार्य समुचित गति नहीं ले पा रहा है। इस योजना में नाबार्ड से व्यय की अंतिम तिथि 31.3.2009 को समाप्त हो चुकी है विभागीय मद में आबंटन हेतु पत्राचार किया जा रहा है।
10	पांडुर्णा	मोहखेड	तिवडाकामथ फीडर जलाशय	311.80	375	289.67		26.60	316.27	90%	60%	12/09	निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। आबंटन के अभाव में कार्य समुचित गति नहीं ले पा रहा है। व्यय की अंतिम तिथि 31.03.10 थी जो समाप्त हो चुकी है।
योग :-10				4506.35	5637.00	2812.93	810.00	699.91	3512.84				

स० क्र०	विधान सभा क्षेत्र	विकास खंड	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता	03/09 तक कुल व्यय	वर्ष 2009-10 में 01/10 तक प्राप्त आवंटन व्यय		कुल व्यय 01/10 तक (7+9)	भौतिक प्रगति		अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि	रिमार्क
							आवंटन	व्यय		शीर्ष कार्य	नहर कार्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(अ) विभागीय मद के स्वीकृत कार्य :-

1. सिंचाई योजनाएँ :-

1	चौरई - 124	चौरई	बम्हनीतुरा जलाशय	195.73	196	25.38	40.00	2.02	27.40	-	-	3/10	1. एजेन्सी निर्धारित दिनांक 04.07.08 को कार्य आदेश जारी । 2. भू-अर्जन हेतु आवंटन के अभाव में कार्य अप्रारंभ हैं ।
2	सौसर 125	मोहखेड़	नवलगांव तीनफाटा जला.	247.60	261	203.09		0.35	203.44	45%	5%	3/10	भू-अर्जन हेतु आवंटन के अभाव में कार्य प्रभावित होने से कार्य बंद हैं ।
3	छिंदवाड़ा 126	छिन्दवाड़ा	गंगई जलाशय	174.60	176	49.55		2.94	52.49			3/10	एजेन्सी निर्धारित । कार्यदेश 4269 दिनांक 17.12.2007 को जारी किया गया । ठेकेदार द्वारा आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया हैं ।
4	पांडुर्णा 128	मोहखेड़	पठराखोकर जलाशय	59.81	61	13.21		3.55	16.76	-	-	3/10	1. एजेन्सी निर्धारित दिनांक 4.7.08 को कार्य आदेश जारी । 2. भू-अर्जन अवार्ड पारित । भू-अर्जन हेतु आवंटन के अभाव में कार्य अप्रारंभ हैं ।
		योग :-4		677.74	694.00	291.23	40.00	8.86	300.09	-	-		

(ब) अन्य कार्य :- स्टापडेम निर्माण :-

1	चौरई 124	चौरई	सिंगोडीटोला स्टापडेम	52.78	50(स्वयं के साधन से)	41.86		0.39	42.25	90%	-	03/10	कार्य प्रगति पर है । कार्यवधि बढ़ाने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता महोदय सिवनी को प्रेषित हैं ।
2	सौसर 125	मोहखेड़	जैतपुर स्टापडेम	83.05	128(स्वयं के साधन से)	0.43		0.00	0.43	5%	-	03/10	निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ।
			योग . 2	135.83	178	42.29	0.00	0.39	42.68	-	-	-	-
विभागीय मद का महायोग -6				813.57	872	333.52	40.00	9.25	342.77	-	-		

प्रशासकीय स्वीकृती प्राप्त योजनाएं

राशि-लाख रुपये में , क्षेत्र-हेक्टर में

स.क्र.	विधान संभा क्षेत्र	विकासखंड	योजना का नाम	वर्तमान लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता	स्वीकृती का दिनांक	नाबार्ड को भेजने हेतु प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य	नाबार्ड को कब प्रेषित माह/वर्ष	नाबार्ड सहायता अन्तर्गत प्रस्तुती करण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जामई 122	जामई	बिलावरकंला जलाशय	441.49	300	20/07/06	प्रस्तुत	प्रस्तुत	1. योजना एआईबीपी अन्तर्गत स्वीकृत हैं । 2. निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है । 03/2010 तक निविदा आमंत्रण करने का लक्ष्य है । 3. भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत हैं । भू-अर्जन भुगतान हेतु अग्रिम राशि चैक क्र.-412533 दिनांक 23.10.2009 द्वारा रु. 50.00 लाख, चैक क्र.-415703 दिनांक 24.12.09 राशि रु. 15.00 लाख एवं चैक क्र.- 415730 दिनांक 13.01.2010 राशि रु. 9.72 लाख का भुगतान भू-अर्जन अधिकारी जुन्नारदेव को किया जा चुका हैं ।
2	चौरई 124	चौरई	सीताझिर जलाशय	961.35	805	6/4/2008	03/10	03/10	द्वितीय स्तरीय सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हैं ।
3	छिन्दवाड़ा 126	छिन्दवाड़ा	सत्तीधार जलाशय	1299.61	1040	12/12/2007	03/10	06/10	द्वितीय स्तरीय सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हैं ।
4	परासिया 127	परासिया	डोंगर खापा जलाशय	141.32	140	29/05/06	प्रस्तुत	प्रस्तुत	1. योजना एआईबीपी में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा चुकी हैं । 2. स्वीकृति प्राप्त होने पर तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी ।
5	पांडुर्णा 128	मोहखेड़	सतनूर जलाशय	524.71	356	6/4/2008	03/10	06/10	द्वितीय स्तरीय सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हैं ।
योग :-				3368.48	2641	-	-	-	

सर्वेक्षित योजनायें

राशि-लाख रुपये में , क्षेत्र-हेक्टर में

स० क्र०	विधान संभा क्षेत्र	विकास खंड	योजना का नाम	योजना की संभावित लागत (लाख में)	संभावित सिंचाई (हे.में)	सर्वेक्षण कब पूर्ण किया गया	योजना की प्रशा. स्वीकृति का (डीपीआर)प्रस्ताव कार्य.यं.द्वारा कब तक मु.अ.को प्रस्तुत कर दिया जावेगा	डी.पी.आर. कब तक प्र.अ.को प्रस्तुत कर दिया जावेगा	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

लघु सिंचाई योजनाएं :-

1	जामई 122	जामई	खारी जलाशय	193.32	102	2/07	प्रस्तुत	प्रस्तुत	1. योजना का प्रस्ताव त्रुटियों के निराकरण उपरान्त मुख्य अभियंता सिवनी के प.क्र. 2125/एच/सिवनी/दिनांक 24.12.07 से प्रमुख अभियंता भोपाल को प्रेषित ।
2	चौरई 124	चौरई	ढुटमरमाल जलाशय	197.29	200	11/06	प्रस्तुत	प्रस्तुत	1. योजना का डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु तैयार कर मुख्य अभियन्ता, सिवनी दि.26.09.07 से प्रमुख अभियन्ता, भोपाल को प्रेषित । प्रस्तुत प्रस्ताव में स्थाई वित्तीय समिति भोपाल द्वारा प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण प्र.अ.भोपाल द्वारा प.क्र. 373/8/469/07 दि.10.12.07 से अमान्य कर दिया गया है ।
3	चौरई	चौरई	सालई छिन्दी जलाशय	137.55	95	12/06	प्रस्तुत	-	1.योजना का डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु तैयार कर मु.अ.सिवनी को प्रेषित । प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण मु.अ.सिवनी द्वारा दिनांक 3.11.07 से इस कार्यालय को अमान्य किया गया ।
4	सौंसर 125	मोहखेड़	बोड़ी जलाशय	144.14	100	9/08	प्रस्तुत	03/2010	योजना प्रथम स्तरीय प्राक्कलन कार्यालय पत्र क्र.-2962/कार्य/दिनांक 04.11.2009 द्वारा अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, छिंदवाड़ा की ओर प्रेषित । इस जलाशय में नहर प्रणाली तंत्र नहीं हैं ।
5	सौंसर	मोहखेड़	जाखावाड़ी जलाशय	216.66	177	6/08	प्रस्तुत	03/2010	इस कार्यालय के पत्र क्र.-163/कार्य दिनांक 14.01.2009 के द्वारा प्रथम स्तरीय प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग,सिवनी को उचित मार्ग द्वारा प्रेषित किया जा चुका है ।
6	सौंसर	सौंसर	मोहगांव जलाशय	1900.00	1950	1/07	प्रस्तुत	03/2010	प्रथम स्तरीय पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग,सिवनी को प्रेषित ।
7	सौंसर	सौंसर	सोवन नदी जला.	1945.00	1945	3/07	प्रस्तुत	03/2010	प्रथम स्तरीय पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग,सिवनी को प्रेषित ।
8	छिंदवाड़ा 126	छिंदवाड़ा	रंगीनखापा जलाशय	94.40	65	12/06	प्रस्तुत	03/2010	योजना का डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु तैयार कर मुख्य अभियन्ता, सिवनी को प्रेषित प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण मुख्य अभियन्ता, सिवनी द्वारा वापस किया गया ।
9	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	उमरहर जलाशय	404.55	271	2/07	प्रस्तुत	प्रस्तुत	योजना का डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु तैयार कर मुख्य अभियन्ता, सिवनी के प क्र. 210/कार्य/आइ/सिवनी / दि. 26.05.2008 से प्रमुख अभियन्ता, भोपाल को प्रेषित । प्रति हेक्टेयर लागत अधिक होने के कारण प्रमुख अभियन्ता, भोपाल द्वारा दिनांक 12.06.2008 को अमान्य किया जा चुका है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	परासिया 127	परासिया	चांदामेटा कलां जलाशय	161.92	90	-	प्रस्तुत	प्रस्तुत	इस कार्यालय के प.क्र. 3729/कार्य/प्र.स्वी/कार्य/छिंदवाड़ा दिनांक 02.12.08 द्वारा प्रस्ताव पुनः त्रुटियों के निराकरण उपरान्त मुख्य अभियन्ता, सिवनी की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है ।
11	परासिया	परासिया	बुदलापटार जलाशय	1800.00	1800	3/08	10/09	03/2010	प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
12	पांडुर्णा 128	मोहखेड़	नारंगी जलाशय	345.29	281	2/07	प्रस्तुत	प्रस्तुत	1. योजना का डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु पुनः त्रुटियों के निराकरण उपरान्त तैयार कर मुख्य अभियन्ता सिवनी के प.क्र. 2135/कार्य/आर/08 सिवनी दिनांक 07.11.08 से प्रमुख अभियन्ता, भोपाल को प्रेषित । 2. योजना में वन भूमि नहीं आती है ।
13	पांडुर्णा	सौंसर	जामनाला जलाशय	1900.00	1900	3/08	11/09	03/2010	प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।
14	परासिया 127	परासिया	दबक जलाशय	252.60	140	6/09	प्रस्तुत	03/2010	प्रथम स्तरीय प्राक्कलन तैयार कर कार्यालयीन प.क्र.-2448/कार्य/प्रशासकीय स्वीकृति छिंदवाड़ा दिनांक 09.09.09 द्वारा अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल छिंदवाड़ा की ओर प्रेषित ।
15	परासिया	परासिया	सेत परास जला.	284.86	154	6/09	प्रस्तुत	03/2010	प्रथम स्तरीय प्राक्कलन तैयार कर कार्यालयीन प.क्र.-2231/कार्य/प्रशासकीय स्वीकृति छिंदवाड़ा दिनांक 17.08.09 द्वारा अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल छिंदवाड़ा की ओर प्रेषित ।
16	परासिया	परासिया	सिरगोरी खुर्द (कटाव रोकने का कार्य)	80.00	-	6/09	10/09	03/2010	निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्र.-3440/कार्य/दिनांक 24.12.09 द्वारा अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, छिंदवाड़ा की ओर प्रस्तुत किया जा चुका है ।
योग :- 16				10057.58	9270.00	-	-	-	

सर्वेक्षणाधीन योजनाएं

राशि—लाख रुपये में , क्षेत्र—हेक्टर में

स0 क्र0	विधान संभा क्षेत्र	विकासखंड	योजना का नाम	योजना की संभावित लागत (लाख में)	संभावित सिंचाई (हेक्टेयर में)	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने की तिथि	सर्वेक्षण कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ) वृहद योजनाये :-							
1	सौंसर 125	सौंसर	जोवनीखापा (सालीढाना बैराज) जलाशय	24000.00	28400	03/2010	कैपेसिटी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण ।
(ब)—लघु सिंचाई योजनाएं :-							
1	चौरई 124	चौरई	तिघरा विशाल जलाशय	110.00	125	-	पेंच परियोजना से प्रभावित लंबित योजना कार्य ।
2	चौरई	चौरई	गोधरा जलाशय	500.00	500	-	पेंच परियोजना से प्रभावित लंबित योजना कार्य ।
3	सौंसर 125	छिन्दवाड़ा	लेन्दागोन्दी जलाशय	145.00	150	-	इस योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के कृषको एवं ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य न करने देने के कारण योजना को मुख्य अभियन्ता, सिवनी को प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र से अनुशंसा पत्र अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, छिन्दवाड़ा को प्रेषित किया गया है ।
4	सौंसर	छिन्दवाड़ा	चारगांव जलाशय	370.00	375	-	इस योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के कृषको एवं ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य न करने देने के कारण योजना को मुख्य अभियन्ता, सिवनी को प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र से अनुशंसा पत्र अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, छिन्दवाड़ा को प्रेषित किया गया है ।
5	सौंसर	मोहखेड़	बुचनई जलाशय	900.00	900	03/10	सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, सिवनी को प्रेषित किया गया ।
6	सौंसर	मोहखेड़	रंगारी तालाब जला.	500.00	450	03/10	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने की कार्यवाही की जा रही है ।
7	सौंसर	मोहखेड़	पिंडरई खुर्द जला.	68.00	70	03/10	इस योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के कृषको एवं ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य न करने देने के कारण कार्य बाधित ।
8	छिन्दवाड़ा 126	छिन्दवाड़ा	जामुनझिरी जलाशय	70.00	70	03/10	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने की कार्यवाही की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
9	छिंदवाड़ा	परासिया	केवलारी जलाशय	300.00	300	03/10	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने की कार्यवाही की जा रही है ।
10	छिंदवाड़ा	छिन्दवाड़ा	मदनपुर जलाशय	78.00	80	03/10	इस योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के कृषको एवं ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य न करने देने के कारण कार्य बाधित ।
11	छिंदवाड़ा	छिन्दवाड़ा	जैतपुर जलाशय	115.00	120	03/10	इस योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के कृषको एवं ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य न करने देने के कारण कार्य बाधित ।
12	परासिया 127	छिन्दवाड़ा	वागवर्दिया जला.	105.00	100	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. सर्वेक्षण कार्य की स्वीकृति एवं आबंटन प्राप्त । 2. ग्रामीणों द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण सर्वेक्षण कार्य अप्रारम्भ 3. ग्रामीणों को समझाईश दी जाकर पुलिस को सूचित किया गया । 4. योजना को निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
योग :-		12	3261.00	3240			
महायोग :- 13				27261.00	31640		-

(डी.के. मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री,
कन्हरगांव परियोजना संभाग,
छिंदवाड़ा (म.प्र.)

नवीन सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित योजनाएं

राशि-लाख रूपये में , क्षेत्र-हेक्टर में

स.क्र.	विधान संभा क्षेत्र	विकासखंड	योजना का नाम	योजना की संभावित लागत (लाख में)	संभावित सिंचाई (हेक्टेयर में)	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने की तिथि	सर्वेक्षण कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
लघु सिंचाई योजनाएं :-							
1	परासिया-127	परासिया	छाबड़ी जलाशय	450.00	300	02/2010	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् सर्वेक्षण प्राक्कलन रु. 7.073 लाख इस कार्यालय के पत्र क्र.-2643 दिनांक 05.10.2009 द्वारा अधीक्षण यंत्री छिंदवाड़ा की ओर सक्षम स्तर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2	परासिया-127	मोहखेड़	तिगाई जलाशय	195.00	130	02/2010	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् सर्वेक्षण प्राक्कलन रु. 3.31 लाख इस कार्यालय के पत्र क्र.-2766 दिनांक 12.10.2009 द्वारा सक्षम स्तर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3	जामई -122	जुन्नारदेव	माझरी जलाशय	375.00	250	02/2010	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् सर्वेक्षण प्राक्कलन रु. 3.22 लाख इस कार्यालय के पत्र क्र.- 3066 दिनांक 12.11.2009 द्वारा मुख्य अभियंता सिवनी की ओर प्रेषित ।
4	जामई -122	जुन्नारदेव	पनघट जलाशय	450.00	300	02/2010	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् सर्वेक्षण प्राक्कलन रु. 4.56 लाख इस कार्यालय के पत्र क्र.-3068 दिनांक 12.11.2009 द्वारा मुख्य अभियंता सिवनी की ओर प्रेषित ।
5	जामई -122	जुन्नारदेव	भैसाई जलाशय	570.00	380	02/2010	प्रथम स्तरीय सर्वेक्षण कार्य करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् सर्वेक्षण प्राक्कलन रु. 5.98 लाख इस कार्यालय के पत्र क्र.-3070 दिनांक 12.11.2009 द्वारा मुख्य अभियंता सिवनी की ओर प्रेषित ।
योग :-5				1395.00	1360		

(डी.के. मिश्रा)

कार्यपालन यंत्री,

कन्हरगांव परियोजना संभाग,

छिंदवाड़ा (म.प्र.)

Last Update : 19/02/2010